

Приложение N 6  
к Порядку  
формирования и реализации  
муниципальных программ  
Пышминского городского округа

ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ДО 2025 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗА 2020 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель					
2	Задача 1					
3	<b>Целевой показатель 1</b> Внесение в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Пышминского городского округа, внесение изменений в Правила Землепользования и Застройки	Ед.	4	2	50	В связи с задержкой исходной информации (технические причины)
4	<b>Целевой показатель 2</b> Установление границ населенных пунктов Пышминского городского округа	Ед.	16	7	43,75	Необходимо внесение изменений в Генплан населенных пунктов
	<b>Целевой показатель 3</b> Установление территориальных зон населенных пунктов Пышминского городского округа	Ед.	200	117	58,5	Установленный показатель брался с учетом 2019 года
5	Задача 2					
6	<b>Целевой показатель 4</b> Обеспечение актуальной информацией состояния территорий населенных пунктов ПГО (ежегодно)	Ед.	2	0	0	Отсутствует техническая возможность
7	Цель 2					
8	Задача 1					
	<b>Целевой показатель 5</b> Предоставление сведений (информации) заявителям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Ед.	300	149	49,6	Зависит от количества заявлений граждан
9	Цель 3					
10	Задача 1					

	<b>Целевой показатель 6</b> Обеспечение документацией по планировке территорий земельных участков	Тыс.кв.м.	2	2	100	
--	--	-----------	---	---	-----	--

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ДО 2025 ГОДА» ЗА 2020**

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполн ения	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>				
2.	федеральный бюджет	0	0	0	
3.	областной бюджет	0	0	0	
4.	местный бюджет	1944,2	1193,188	61,37	
5.	внебюджетные источники	0	0	0	
6.	<b>Капитальные вложения</b>				
7.	федеральный бюджет				
8.	областной бюджет				
9.	местный бюджет				
10.	внебюджетные источники				
11.	<b>Прочие нужды</b>				
12.	федеральный бюджет				
13.	областной бюджет				
14.	местный бюджет				
15.	внебюджетные источники				
16.	<b>ПОДПРОГРАММА 1</b>				
17.	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>				
18.	федеральный бюджет	0	0	0	
19.	областной бюджет	0	0	0	
20.	местный бюджет	1944,2	1193,188	61,37	
21.	внебюджетные источники				
22.	<b>1. Капитальные вложения</b>				
23.	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе				
24.	федеральный бюджет				
25.	областной бюджет				
26.	местный бюджет				
27.	внебюджетные источники				
28.	<b>1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства</b>				
29.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе				
30.	федеральный бюджет				
31.	областной бюджет				
32.	местный бюджет				

33.	внебюджетные источники				
34.	1.2. Иные капитальные вложения				
35.	Мероприятие 1, всего, из них:				
36.	федеральный бюджет				
37.	областной бюджет				
38.	местный бюджет				
39.	внебюджетные источники				
40.	2. Прочие нужды				
41.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе				
42.	Мероприятие 1. Подготовка проектов по внесению изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и Застройки населенных пунктов на территории Пышминского ГО	760,60	501,567	65,9	Контракты исполнены не в полном объеме, часть работ перешли на 2021год
43.	федеральный бюджет	0	0	0	
44.	областной бюджет	0	0	0	
45.	местный бюджет	760,60	501,567	65,9	
46.	внебюджетные источники	0	0	0	
47.	Мероприятие 2. Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и внесение их сведений в ЕГРН применительно к пгт Пышма и населенных пунктов на территории Пышминского ГО:	1 183, 60	691,621	58,4	1. Контракты исполнены не в полном объеме, часть работ перешли на 2021год 2. В процессе работы были выявлены ТЗ нас.пунктов, которые потеряли свою целесообразность и были исключены из муниципального контракта. 3. В контракте были указаны ТЗ, которые не являлись по факту ТЗ, либо отсутствовали в схеме градостроительного зонирования. Так же были исключены.
48.	федеральный бюджет	0	0	0	
49.	областной бюджет	0	0	0	
50.	местный бюджет	1183,60	691,621	58,4	
51.	внебюджетные источники	0	0	0	

В ответ на Ваше письмо от 21.01.2021 №123 «О предоставлении отчетности» отдел архитектуры и градостроительства администрации Пышминского городского округа предоставляет следующую информацию.

В соответствии с муниципальной программой «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2025 года», на 2020 год были запланированы следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Пышминского городского округа.

В 2020 году на реализацию мероприятий по данному направлению было запланировано 760600,00 рублей из местного бюджета. По подготовке проектов по внесению изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и Застройки населенных пунктов на территории Пышминского ГО было заключено 2 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 760567,1 рублей. На конец 2020 года, из них:

- 2 муниципальных контракта выполнены в полном объеме, на сумму 501567,1рублей. Оплата произведена за счет средств местного бюджета;
- 2 договора, на сумму 259 000,00 не были исполнены, в связи с задержкой исходной информацией (технические причины), а так же с ограничительными мерами из-за пандемии, что отразилась на проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.

Так же, часть работ перенесена на 2021 год по причине необходимости внесения изменений в Правила Землепользования и застройки на территории Пышминского городского округа.

Мероприятие 2. Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и внесение их сведений в ЕГРН применительно к пгт Пышма и населенных пунктов на территории Пышминского ГО.

На описание границ населенных пунктов и территориальных зон и внесению их сведений в ЕГРН было заключено 9 муниципальных контрактов и 3 прямых договора на сумму 1 365 328,00 руб. На конец 2020 года, 7 муниципальных контракта, 1 договор приняты по факту выполненной работы. Оплата произведена за счет средств местного бюджета в общей сумме 691 621,58 руб.

Бюджет за 2020 год не был исполнен в полном объеме по причине:

- в процессе работы были выявлены ТЗ населенных пунктов, которые потеряли свою целесообразность и были исключены из муниципального контракта;
- в муниципальных контрактах были указаны ТЗ, которые по факту являлись санитарно-защитными зонами либо отсутствовали в схеме градостроительного зонирования, соответственно были исключены из списка описываемых ТЗ населенных пунктов;
- низкой исполнительской дисциплиной Исполнителя;
- ограничительными мерами в связи с пандемией.

Оставшиеся 2 муниципальных контрактов и 2 договора перенесены на исполнение на 2021 год.

На выполнение работ в 2020 году, запланированных в программе «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2025 года», были так же установлены следующие целевые показатели:

- целевой показатель 1 - Внесение в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Пышминского городского округа, внесение изменений в Правила Землепользования и Застройки. Плановое значение целевого показателя составляло 4 ед., реализовано 2 ед. Не исполнение целевого показателя в 2020 году связано с задержкой исходной информацией (технические причины), а так же с ограничительными мерами из-за пандемии;

- целевой показатель 2 - Установление границ населенных пунктов Пышминского городского округа (ежегодно). Плановое значение целевого показателя составляло 16 ед., реализовано 7 ед. Не исполнение целевого показателя связано с необходимостью внесения изменений в Генплан населенных пунктов;

- целевой показатель 3 – Установление территориальных зон населенных пунктов Пышминского городского округа. Плановое значение целевого показателя составляло 200 ед., реализовано 117 ед. Не исполнение целевого показателя связано с тем, что плановый показатель брался с учетом 2019 года;

- целевой показатель 4 – Обеспечение актуальной информацией состояния территорий населенных пунктов ПГО (ежегодно). Плановое значение целевого показателя составляло 0 ед., реализовано 0 ед., по причине отсутствия технической возможности по реализации данного целевого показателя

- целевой показатель 5 – Количество сведений представленных заявителям из (информации) информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Плановое значение целевого показателя не менее 300 ед., реализовано 149 ед. по количеству заявлений и нуждаемости граждан.

- целевой показатель 6 - Обеспечение документацией по планировке территорий земельных участков, планируемых для предоставления под жилищное строительство. Плановое значение целевого показателя составило 2 тыс. кв.м. Плановый показатель реализован в полном объеме;

Финансирование мероприятий по всем источникам бюджета составило:  
Всего по муниципальной программе «Градостроительное развитие на территории Пышминского городского округа до 2025 года» 1 944,200 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 0

Областной бюджет – 0

Местный бюджет - 1 944,200 тыс. рублей.

Приложение: на 3л. в 1 экз.

Начальник отдела



Н.Ю. Филиппова